

Schlussabrechnung

Stand:

10.03.2025



Maßnahme: Erschließung GE "Im Wiesental III" - Straßenbau I 5410 70/76 077 70 und I 5410 70/76 077 77

	Plan	Auszahlungen	untergegangen
Im Finanzhaushalt des Jahres 2017 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bereitgestellt :	50.000,00 €	13.182,25 €	-36.817,75 €
Im Finanzhaushalt des Jahres 2019 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bereitgestellt :	54.600,00 €	0,00 €	-54.600,00 €
Im Finanzhaushalt des Jahres 2020 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bereitgestellt :	85.000,00 €	352,50 €	-84.647,50 €
Im Finanzhaushalt des Jahres 2021 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bereitgestellt :	115.000,00 €	60.261,41 €	-54.738,59 €
Im Finanzhaushalt des Jahres 2022 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bereitgestellt :	259.600,00 €	15.497,44 €	-244.102,56 €
Im Finanzhaushalt des Jahres 2023 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bereitgestellt :	618.800,00 €	493.780,09 €	-125.019,91 €
Im Finanzhaushalt des Jahres 2024 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bereitgestellt :	50.000,00 €	79.113,64 €	29.113,64 €
zuzüglich Deckungsmittel von anderen Investitionsaufträgen			
abzüglich Deckungsmittel für andere Investitionsaufträge			
Gesamtfinanzierung	1.233.000,00 €	662.187,33 €	-570.812,67 €

1	2		3	4	5	6	7
Zelle / Nummer	Leistungsbereich	Kosten- gruppe DIN 276	Kosten- berechnung €	Auftrags- summe €	Auszahlungen €	Schlusszahlung	Mehrauszahlungen Minderauszahl. (-) (aus Spalte 5-3) €
Herstellungskosten							
Baukosten							
1	Riedlberger GmbH	300	50.000,00	55.600,97	43.767,89	X	-6.232,11
1	Riedlberger GmbH (EVE)	300	0,00	0,00	14.494,15	X	14.494,15
2	Reimold GmbH	300	522.000,00	548.843,69	470.458,82	X	-51.541,18
3	Reimold GmbH (EVE)	300	10.000,00	28.937,91	9.181,14	X	-818,86
4	Becks Absperrtechnik GmbH	300	2.500,00	2.500,00	2.087,00	X	-413,00
5	Zweigstelle (Reptilienschutzzaun)	300	1.000,00	617,61	617,61	X	-382,39
6	Netze BW GmbH	300	23.000,00	17.264,24	17.264,24	X	-5.735,76
7	Beyerle GmbH	300	1.500,00	1.155,34	1.155,34	X	-344,66
8	Kumpf GmbH	300	12.000,00	10.000,00	10.006,71	X	-1.993,29
	Summe Baukosten		622.000,00	664.919,76	569.032,90		-52.967,10
Planung / Durchführung von Bauvorhaben (700 Baunebenkosten)							
21	Ingenieurbüro Rene Mattern	730	85.000,00	82.494,78	82.494,78	X	-2.505,22
22	Willaredt Ingenieure GbR (Beweissicherung)	730	500,00	500,00	490,88	X	-9,12
23	Bauland (Sigeko)	730	7.500,00	6.725,88	6.725,88	X	-774,12
24	B. Sc. (FH) Dr. Strauß (Vermessung)	730	500,00	577,70	577,70	X	77,70
25	Töniges GmbH (Baugrundgutachten)	740	500,00	297,50	297,50	X	-202,50
26	Bau und Umwelttest GmbH (BUT) (Nachweisführung)	740	2.000,00	2.036,69	2.036,69	X	36,69

1	2		3	4	5	6	7
Zeile / Nummer	Leistungsbereich	Kosten- gruppe DIN 276	Kosten- berechnung €	Auftrags- summe €	Auszahlungen €	Schlusszahlung	Mehrauszahlungen Minderauszahl. (-) (aus Spalte 5-3) €
Herstellungskosten							
27	Staatsanzeiger	770	500,00	531,00	531,00	X	31,00
	Summe Planung / Durchführung von Bauvorhaben		96.500,00	93.163,55	93.154,43		-3.345,57
	Summe Gesamtbaukosten		718.500,00	758.083,31	662.187,33		-56.312,67