

Maßnahme: Um- und Ausbau der Anliegerstraße Zwinger in Richen

	Investitionsauftrag I51106014570/77	Ansatz	Auszahlungen	untergegangene Mittel
Im Finanzhaushalt des Jahres 2020 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bereitgestellt :		15.000,00 €	952,00 €	-14.048,00 €
Im Finanzhaushalt des Jahres 2021 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bereitgestellt :		15.000,00 €	9.507,93 €	-5.492,07 €
Im Finanzhaushalt des Jahres 2022 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bereitgestellt :		170.000,00 €	4.000,21 €	-165.999,79 €
Im Finanzhaushalt des Jahres 2023 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bereitgestellt :		200.000,00 €	3.905,58 €	-196.094,42 €
Im Finanzhaushalt des Jahres 2024 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bereitgestellt :		622.000,00 €	740.499,37 €	118.499,37 €
Im Finanzhaushalt des Jahres 2025 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bereitgestellt :		28.000,00 €	90.652,76 €	62.652,76 €
Im Finanzhaushalt des Jahres 2025 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bereitgestellt :		30.000,00 €	26.876,26 €	-3.123,74 €
Gesamtfinanzierung		1.080.000,00 €	876.394,11 €	-203.605,89 €

1	2			4	5	6	7	
Zelle / Nummer	Leistungsbereich	Firma (Auftragnehmer)		Kosten- berechnung	Auftrags- summe	Auszahlungen	Schlusszahlung	Mehrauszahlungen Minderauszahl. (-) (aus Spalte 5-4) €
				€	€	€		€
Herstellungskosten								
Baukosten								
1	Straßen- und Tiefbau	Klaus Reimold GmbH		565.000,00	541.073,05	639.206,11	X	98.133,06
2	Beschilderung	Kurt Ries GmbH		0,00	157,24	157,24	X	0,00
3	Zaunbau	Conmaco Zaun		0,00	12.893,23	12.893,23	X	0,00
4	Zaunbau	MG Metallbau		0,00	22.989,60	22.989,60	X	0,00
5	Zaunbau	Daniel Stein		0,00	2.737,00	2.737,00	X	0,00
6	Kanalbau	Stadtentwässerung Eppingen		0,00	8.216,78	8.216,78	X	0,00
7	Straßenbeleuchtung	Netze BW GmbH		28.000,00	90.652,76	90.652,76	X	0,00
	Summe Baukosten			593.000,00	678.719,66	776.852,72		
Planung / Durchführung von Bauvorhaben (700 Baunebenkosten)								
1	Vermessung	Wolfgang Ebeling		0,00	952,00	952,00	X	0,00
2	Vermessung	Vermessungsbüro		0,00	999,60	999,60	X	0,00
3	Vermessung	Schwing & Dr. Neureither		0,00	2.933,35	2.933,35	X	0,00
4	Verkehrskonzept/Verkehrszählung	Piangruppe SSW		15.000,00	12.508,54	12.508,54	X	0,00
5	Baugrunduntersuchung	Töniges		0,00	3.727,08	3.727,08	X	0,00
6	Beweissicherung	Willaredt Ingenieure		5.000,00	6.747,30	6.747,30	X	0,00
7	Veröffentlichung Ausschreibung	Staatsanzeiger		0,00	178,50	178,50	X	0,00
8	Kampfmitteluntersuchung	Uxo Pro Consult GmbH		0,00	904,40	904,40	X	0,00
9	Werbebanner	Flyeralarm GmbH		0,00	114,47	114,47	X	0,00
10	Boden- und Asphaltuntersuchungen	BUT GmbH		0,00	5.729,73	5.729,73	X	0,00
11	Planungskosten	Ingenieurbüro Ippich		60.000,00	57.591,00	57.591,00	X	0,00
12	Sigeko	Willaredt Ingenieure		5.000,00	5.515,65	5.515,65	X	0,00
13	Vermessung	Landratsamt Heilbronn		0,00	726,18	726,18	X	0,00
14	Einweihung	Thorsten Gleichauf		0,00	644,89	644,89	X	0,00
15	Einweihung	Scherer		0,00	236,20	236,20	X	0,00
16	Einweihung	Marianne Stoll		0,00	32,50	32,50	X	0,00
17								
	Summe Planung / Durchführung von Bauvorhaben			85.000,00	99.541,39	99.541,39		
	Summe Gesamtbaukosten			678.000,00	778.261,05	876.394,11		98.133,06