

**Turnhalle im Rot**  
Schlussabrechnung

	<b>Turnhalle</b>	<b>Lüftung</b>	<b>Turnhalle + Lüftung</b>	<b>PV</b>	<b>Gesamt</b>
<b>Budget laut Baubeschluss</b>	1.158.000,00	120.000,00	1.278.000,00	125.000,00	1.403.000,00
<b>Gesamtkosten</b>	1.274.240,73 €	137.635,98 €	1.411.876,71 €	158.226,43 €	1.570.103,14 €
<b>Förderung #IVS 665.820/1.233.000=54% #Bafa Lüftung 80% max 120T€</b>	-665.820,00 €	-109.207,34 €	-775.027,34 €	0,00 €	-775.027,34 €
<b>Eigenanteil</b>	608.420,73 €	28.428,64 €	636.849,37 €	158.226,43 €	795.075,80 €
<b>Eigenanteil in %</b>	48%	21%	45%	100%	51%

**Turnhalle im Rot**  
Schlussabrechnung

<b>Turnhalle</b>	<b>KoBe Baubeschluss GR 30.11.2021</b>	<b>bepreistes LV</b>	<b>Gesamt- auftragssumme</b>	<b>Firma</b>	<b>SR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Ist Gesamt</b>
Baustelleneinrichtung / Gerüstarbeiten	50.713,52	59.948,78	66.864,22	Preuß	100	0,00	18.580,24	42.621,98	0,00	61.202,22
Zimmer- und Dachdeckerarbeiten	189.649,88	164.427,71	141.218,20	Gebhard/ Eppingen	100	0,00	-978,03	159.304,63	0,00	158.326,60
Fenster austausch in der Halle	97.246,80	170.956,59	206.904,73	Herrmann Stahl/ Mauer	100	0,00	195.864,14	0,00	0,00	195.864,14
Südportal	0,00	18.000,00	23.102,07	Herrmann Stahl/ Mauer	100	22.935,06	0,00	0,00	0,00	22.935,06
Eingang West	4.165,00	4.165,00	0,00	siehe Metallbau	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliar für Umkleiden	2.380,00	2.380,00	0,00	entfällt	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Blechnarbeiten	0,00	33.656,16	47.682,74	Schütz/ Eppingen	100	0,00	2.876,94	31.699,03	0,00	34.575,97
Abdichtung Eingang Süd				Ziegler/ Eppingen	100	808,01	0,00	0,00	0,00	808,01
Flachdacharbeiten	26.000,00	55.617,18	56.539,16	Ziegler/ Eppingen	100	0,00	0,00	56.709,30	0,00	56.709,30
Fliesenarbeiten	24.556,84	24.556,84	31.508,61	Henneberger	100	15.062,18	12.851,99	0,00	0,00	27.914,17
Fliesenarbeiten Behinderten WC		3.212,04	3.462,21	Henneberger	100	0,00	3.363,44	0,00	0,00	3.363,44
Spiegel			1.500,00	Henneberger	100	1.094,18	0,00	0,00	0,00	1.094,18
Bodenbelagsarbeiten	16.065,00	16.065,00	16.065,00	siehe Parkett, Bodenbelag....	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parkettarbeiten		5.772,70	5.914,90	Bembe/ HN	100	0,00	4.399,33	0,00	0,00	4.399,33
Bodenbelagsarbeiten			844,54	Gmelin	100	328,15	0,00	844,54	0,00	1.172,69
Bodenbelagsarbeiten			4.299,28	Gmelin	100	0,00	3.277,49	0,00	0,00	3.277,49
Trockenbauarbeiten	0,00	28.726,22	19.887,28	Block	100	5.297,29	12.847,19	10.788,64	0,00	28.933,12
Malerarbeiten				Klingenfuß	100	0,00	1.011,50	0,00	0,00	1.011,50
Malerarbeiten	38.913,00	50.865,36	56.646,15	Rehn/ Heilbronn	100	13.525,53	34.957,89	10.000,00	0,00	58.483,42
Ausbesserungsarbeiten Maler				BV Design & Bau	100	806,90	0,00	0,00	0,00	806,90
Sportboden	0,00	0,00	0,00	wird nicht ausgeführt	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prallwände in der Halle	14.280,00	20.380,08	17.448,49	Sport- und Fußbodentechnik / Di	100	0,00	15.379,26	0,00	0,00	15.379,26
Holzbauarbeiten OSB Prallwand Ur	0,00	0,00	2.844,10	Hagner	100	0,00	5.714,38	0,00	0,00	5.714,38
Austausch der Hallentore	9.520,00	0,00	0,00	wird nicht ausgeführt	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schreinerarbeiten Schrank und Wa	0,00	0,00	12.626,70	Spletstößer	100	7.479,15	5.117,00	0,00	0,00	12.596,15
Schreinerarbeiten Innentüren	0,00	0,00	5.385,94	Hagner	100	6.398,63	1.789,76	0,00	0,00	8.188,39
Neuer Haupteingang - Ostseite	38.080,00	10.000,00	0,00	Verteilt sich auf Maurer (Fundament), Schlosser	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maurerarbeiten	0,00	25.134,31	33.767,00	GomerBau	100	0,00	18.255,68	23.272,93	0,00	41.528,61
Stahlbauarbeiten Treppe Ost	0,00	12.614,00	8.627,50	Baumgärtner und Schulz	100	6.669,95	8.627,50	0,00	0,00	15.297,45
Stahlbauarbeiten Treppe Süd		10.000,00	0,00	entfällt	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erforderliche Brandschutzarbeiten	11.900,00	0,00	0,00	verteilt auf versch. Gewerke	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Blitzschutz Maßnahmen			6.295,10	Blickle Blitzschutz	100	0,00	5.712,00	0,00	0,00	5.712,00
Baureinigung			9.000,00	Heinzmann	100	3.106,21	5.719,37	969,03	0,00	9.794,61
Baureinigung			1.661,84	Edgar Zwirn	100	0,00	0,00	1.170,96	0,00	1.170,96
Verputzarbeiten Aquapaneelplatten			3.148,74	Leyer Stuckateur	100	0,00	0,00	3.148,74	0,00	3.148,74
Container				Gsell	100	0,00	783,50	0,00	0,00	783,50
Hygieneartikel			195,71	Layer	100	285,89	527,97	0,00	0,00	813,86
Entsorgungsarbeiten			2.000,00	G.S.Innenausbau	100	0,00	0,00	1.582,46	0,00	1.582,46
Staatsanzeiger	0,00	0,00	1.000,00	Staatsanzeiger	100	0,00	0,00	535,50	0,00	535,50
Abbrucharbeiten / Montagearbeiten			12.000,00	Stadtmüller Bau	100	9.839,52	2.886,79	0,00	0,00	12.726,31
Klingelknopf				Ventano	100	0,00	23,35	0,00	0,00	23,35
				Häge	100	225,79	0,00	0,00	0,00	225,79
				Mehl Mietpark	100	0,00	57,12	0,00	0,00	57,12
Metallbauarbeiten			1.500,00	Lux	100	0,00	784,86	0,00	0,00	784,86
WC Dusche barrierefrei	22.000,00	22.000,00	0,00	in Trockenbau und Sanitär	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heizungsarbeiten	133.040,81	0,00	0,00	verteilt auf verschiedene	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heizung: Deckenstrahlplatten		48.695,80	37.327,80	Zehnder	100	0,00	0,00	33.599,10	0,00	33.599,10
Anschluss Deckenstrahlplatten			14.195,81	Hartmann & Haziraj	100	0,00	1.739,97	11.460,40	0,00	13.200,37
Heizungsarbeiten		64.684,12	69.187,38	Hering/ Leingarten	100	32.045,76	4.139,75	0,00	0,00	36.185,51
Sanitärarbeiten	109.435,95	71.941,19	88.900,38	Hering/ Leingarten	100	72.083,48	8.639,73	0,00	0,00	80.723,21
Heizungsregelung		0,00	7.839,20	Schneid	100	7.837,36	0,00	0,00	0,00	7.837,36
Haartrockner			270,00	E-Com	100	263,20	263,21	0,00	0,00	526,41
Elektroinstallation	52.837,07	76.273,57	90.163,03	Steinbach	100	38.674,49	55.700,00	0,00	0,00	94.374,49
WC und Duschtrennwände	0,00	0,00	7.111,20	Cato	100	6.791,38	0,00	0,00	0,00	6.791,38
Spielgeräteabbau			3.000,00	G.S.Innenausbau	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kamerabefahrung Kanal			600,00	KAROTEC	100	290,96	0,00	0,00	0,00	290,96
Turngeräte	0,00	15.000,00	11.433,59	Kübler Sport/Schlosser/Abbau	100	175,91	10.976,64	0,00	0,00	11.152,55
Matten			3.381,71	Thieme	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turngeräte Aufhängevorrichtung			7.000,00	Baumgärtner und Schulz	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tür			19.127,76	Herrmann Stahl/ Mauer	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sandsteinarbeiten	17.850,00	17.850,00	15.152,27	Alwert/ Eppingen	100	21.876,78	0,00	0,00	0,00	21.876,78
Weg Ostseite		12.486,64	4.192,79	Lachowitz	100	226,93	3.216,57	0,00	0,00	3.216,57
Beschilderung				Kroschke Sign	100	226,93	0,00	0,00	0,00	226,93
Wasserrohrbruch				ZVWG Oberes Elsenzthal	100	1.629,89	0,00	0,00	0,00	1.629,89
Außenleuchte				Störzinger Elektro	100	670,90	0,00	0,00	0,00	670,90
Kostenrisiko	115.000,00		0,00	Kostenrisiko	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Baukosten brutto</b>	<b>858.633,87</b>	<b>881.127,94</b>	<b>1.178.823,13</b>			<b>275.758,58</b>	<b>445.106,53</b>	<b>387.707,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.243,25</b>
Architekt	113.050,00	113.050,00	113.050,00	Fischer / Eppingen	100	1.190,00	70.210,00	29.750,00	11.900,00	113.050,00
Statiker	11.900,00	601,00	601,00	GWS Ingenieure	100	0,00	585,12	0,00	0,00	585,12
Förderdienstleiter	0,00	0,00	0,00	Steg	100	956,27	1.576,75	0,00	0,00	2.533,02
Baufaufnahme	0,00	8.032,50	8.032,50	3D Scanwerk/ Karlsbad	100	0,00	0,00	0,00	8.032,50	8.032,50
Elektroplaner	17.850,00	10.500,00	10.500,00	Eplan/ Walldorf	100	0,00	0,00	13.864,29	0,00	13.864,29
HLS Planer	17.850,00	66.988,00	21.095,32	Ratioplan	100	7.926,98	0,00	13.022,08	0,00	20.949,06
Brandschutzsachverständiger	5.950,00	2.320,50	2.320,50	U. Vogel/ Heilbronn	100	0,00	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00
Bauversicherung	0,00	0,00	1.203,98	BGV/ Karlsruhe	100	0,00	0,00	1.203,98	0,00	1.203,98
Bauschild			200,00	Fokina	100	0,00	0,00	230,86	0,00	230,86
SiGeKo	0,00	2.530,24	2.530,24	Hess Sachverständige/ Karlsruhe	100	0,00	0,00	3.120,64	0,00	3.120,64
<b>Baunebenkosten brutto</b>	<b>166.600,00</b>	<b>204.022,24</b>	<b>159.533,54</b>			<b>10.073,25</b>	<b>73.799,87</b>	<b>61.191,85</b>	<b>19.932,50</b>	<b>164.997,47</b>
<b>Bau Gesamtkosten brutto</b>	<b>1.025.233,87</b>	<b>1.085.150,18</b>	<b>1.338.356,67</b>			<b>285.831,83</b>	<b>518.906,40</b>	<b>448.899,09</b>	<b>19.932,50</b>	<b>1.274.240,73</b>

**Turnhalle im Rot**  
Schlussabrechnung

<b>Lüftung</b> <small>wird separat abgerechnet da andere Förderung</small>	<b>KoBe Baubeschluss GR 30.11.2021</b>	<b>bepreistes LV</b>	<b>Gesamt-auftragssumme</b>	<b>Firma</b>	<b>SR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Ist Gesamt</b>
Elektroarbeiten			2.000,00	Steinbach	100	0,00	1.922,47	0,00	0,00	1.922,47
Lüftungsarbeiten	90.000,00	81.123,00	99.307,84	ESW	100	1.126,81	109.241,80	0,00	0,00	110.368,61
Lüftungsplaner	30.000,00	19.756,00	25.904,68	Ratioplan	100	0,00	14.149,31	11.195,59	0,00	25.344,90
<b>Gesamtsumme Lüftung</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100.879,00</b>	<b>127.212,52</b>			<b>1.126,81</b>	<b>125.313,58</b>	<b>11.195,59</b>	<b>0,00</b>	<b>137.635,98</b>

<b>PV</b> <small>Abrechnung über EVE</small>	<b>KoBe Baubeschluss GR 30.11.2021</b>	<b>bepreistes LV</b>	<b>Gesamt-auftragssumme</b>	<b>Firma</b>	<b>SR</b>	<b>2025</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Ist Gesamt</b>
	82.068,97	84.544,51	93.661,29	Fraunhofer Institut	100	0,00	0,00	80.912,66	0,00	80.912,66
Planung PV-Anlage	5.000,00		10.000,00	e-Plan	100	0,00	0,00	6.553,50	0,00	6.553,50
PV Erdungsverbinder			600,00	Fischer	100	0,00	0,00	577,00	0,00	577,00
PV Montage	22.294,03	24.942,00	35.544,70	Gebhard/ Eppingen	100	0,00	29.626,30	0,00	0,00	29.626,30
Modem			210,00	Bernd Müller		0,00	207,21	0,00	0,00	207,21
Einspeiseanlage			260,00	EnBW	100	0,00	256,55	0,00	0,00	256,55
Wandlertausch			300,00	Netze BW		0,00	299,00	0,00	0,00	299,00
PV Wechselrichter und Batterie aus Ansatz oben für	16.000,00	29.281,66	30.134,43	Steinbach	100	4.158,67	28.956,00	0,00	0,00	33.114,67
Steuer				Finanzamt	100	0,00	6.679,54	0,00	0,00	6.679,54
<b>PV Gesamtsumme</b>	<b>125.363,00</b>	<b>138.768,17</b>	<b>170.710,42</b>			<b>4.158,67</b>	<b>66.024,60</b>	<b>88.043,16</b>	<b>0,00</b>	<b>158.226,43</b>