

Vorlagen-Nr.
für die Sitzung des Gremiums

173/2019
Gemeinderat

nicht öffentlich
am 02.07.2019

Schulzentrum Eppingen-Mühlbach: Abrechnungsbeschluss zur Erneuerung des Blockheizkraftwerks

Antrag:	Der Gemeinderat genehmigt die Schlussrechnung des Projekts „Blockheizkraftwerk Schulzentrum Mühlbach“.
----------------	--

Sachverhalt:

Nachdem der Gemeinderat am 24.07.2018 den Baubeschluss für die Erneuerung des Blockheizkraftwerks (BHKW) gefasst hatte, erfolgte die Realisierung im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung.

Bei der öffentlichen Ausschreibung der BHKW-Lieferung hatten sich zwei Bieter am Wettbewerb beteiligt. Preisgünstigster Bieter in der erfolgten Submission war die Firma Hirth GmbH, 74388 Talheim. Die Aufträge für die Elektroinstallation, hydraulische Anbindung sowie Abgasanlage waren bei der Erneuerung beinhaltet.

Die Errichtung des BHKW mit einer Leistung vom 20 kW elektrisch / 44,3 kW thermisch wurde entsprechend dem Baubeschluss vom 24.07.2018 mit prognostizierten Kosten von 90.000 Euro netto abgewickelt.

Da das BHKW als Betrieb gewerblicher Art geführt wird, belasten diese Ausgaben den Haushalt nur mit dem Nettobetrag. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 91.906,51 Euro für

- | | |
|---|----------------|
| 1. BHKW-Lieferung
mit hydraulischer + elektrischer Anbindung sowie
Abgasanlage mit Abgaswärmetauscher | 74.272,71 Euro |
| 2. Honorarkosten | 16.891,26 Euro |
| 3. Ausschreibungskosten Staatsanzeiger, IT-Anschluss etc. | 742,54 Euro |

Für die Finanzierung im Haushalt 2018 standen insgesamt 95.000 Euro bei der Kostenstelle 80630000 zur Verfügung. Somit ist festzustellen, dass die Realisierung innerhalb des Kostenrahmens erfolgte.

Kunz
Leiterin GB 5

Wirth
Abteilung Gebäudemanagement

Holaschke, Oberbürgermeister	
------------------------------	--

Technischer Betriebsleiter

Kaufmännischer Betriebsleiter

Anlage(n):