

Schlussabrechnung

Stand:

08.02.2016



Maßnahme:

I 554000 105 70 - Trockenmauer Gewann "Bienhölde"

Im Finanzhaushalt des Jahres 2014 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bereitgestellt :

Im Finanzhaushalt des Jahres 2015 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bereitgestellt :

zuzüglich Deckungsmittel von anderen Investitionsaufträgen (2016)

abzüglich Deckungsmittel für andere Investitionsaufträge

Investitionsauftrag	Mittelübertrag in folgendes HHJahr	Auszahlungen Stand: 02.02.2016	untergegangene Mittel
50.000,00 €		18.191,93 €	
163.400,00 €		145.037,07 €	
Gesamtfinanzierung	213.400,00 €	163.229,00 €	0,00 €

1 Zeile / Nummer	2 Baugewerke	3 Kostengruppe nach DIN 276	4 Gesamt- kostenschätzung €	5 Gesamt- auftragssumme €	6 Firma (Auftragnehmer) €	7 geleistete Auszahlungen €	8 Schlusszahlung liegt vor	9 Mehrauszahlungen / Minderauszahl. (-) (aus Spalte 6-3) €
Herstellungskosten								
Baukosten (100 Grundstück - 600 Ausstattung)								
1	500 Außenanlagen							
2	Instandsetzung Trockenmauer	500	100.000,00	105.698,18	Hammel	124.340,43		18.642,25
3	Begrünung Trockenmauer		15.000,00	13.320,74	Hammel	7.764,62		-5.556,12
3	600 Ausstattung							
4								
Summe Baukosten			115.000,00	119.018,92		132.105,05		13.086,13
Planung / Durchführung von Bauvorhaben (700 Baunebenkosten)								
5	700 Baunebenkosten							
6	Vermessung	700	2.000,00	1.466,68	Ebeling	1.466,68		0,00
7	Baukonstruktion	700	5.000,00	4.688,50	BfB Büro	4.688,50		0,00
8	Artenschutzprüfung	700	2.000,00	1.649,34	Detzel & Matthäus	1.649,34		0,00
9	Planung / Bauleitung	700	24.500,00	23.234,20	LA Ursula Müller	23.234,20		0,00
10	Einweihung	700	85,23	85,23	Scherer/ Talschenke	85,23		0,00
Summe Planung / Durchführung von Bauvorhaben			33.585,23	31.123,95		31.123,95		0,00
Summe Gesamtbaukosten			148.585,23	150.142,87		163.229,00		13.086,13