

Vorlagen-Nr.
für die Sitzung des Gremiums

007/2016
Technischer Ausschuss

öffentlich
am 23.02.2016

Trockenmauer Gewann „Bienhölde,, Eppingen: Schlussabrechnung der Maßnahme

Antrag:	Der Technische Ausschuss stimmt der in der Vorlage dargestellten Schlussabrechnung der Maßnahme mit einer Abrechnungssumme in Höhe von brutto 163.229,00 Euro zu.
----------------	---

Sachverhalt:

In seiner Sitzung am 18.02.2014 hat der Technische Ausschuss der Konzeption zur dauerhaften Sanierung und Entwicklung der Trockenmauer im Gewann „Bienhölde“ zugestimmt.

In seiner Sitzung am 24.06.2014 hat der Technische Ausschuss den Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst und am 23.09.2014 wurde die Vergabe der Garten- und Landschaftsbauarbeiten an die Firma Hammel beschlossen.

Die Maßnahme wurde planerisch durch das Landschaftsarchitekturbüro Ursula Müller aus Untereisesheim begleitet.

Die Kosten zur Umsetzung der Maßnahme wurden ursprünglich mit 148.500 Euro berechnet. Für die Finanzierung der Maßnahme wurden in der Haushaltsplanung 2014 im Teilhaushalt 5 ursprünglich unter Investitionsauftrag I 55400010570 150.000,00 Euro vorgesehen, welche im Nachtragshaushalt 2014 auf einen Ansatz in Höhe von 50.000 Euro angepasst wurden. Im Haushalt 2015 standen 163.400 Euro zur Verfügung.

Auf der Grundlage einer beschränkten Ausschreibung erfolgte die Vergabe der Landschaftsbauarbeiten an die Firma Hammel, Bönningheim, auf der Grundlage ihres Angebotes vom 03.09.2014 in Höhe von 105.698,18 Euro. Bei der beschränkten Ausschreibung der Begrünung Trockenmauer Bienhölde erhielt ebenfalls die Firma Hammel als günstigste Bieterin mit einem Angebot in Höhe von 13.320,74 Euro den Zuschlag.

Die Arbeiten wurden von März 2015 bis September 2015 ausgeführt. Im Oktober 2015 wurde die Maßnahme offiziell zusammen mit den anliegenden Grundstücksbesitzern eingeweiht.

Die Abrechnungssumme für die Landschaftsbauarbeiten der Firma Hammel schließt mit 124.340,43 Euro und liegt 17 Prozent über der Auftragssumme. Die Rechnungssumme zur Begrünung schließt mit 7.764,62 Euro und liegt 58 Prozent unter der Auftragssumme.

Die Aufwendungen für die Planung und Bauleitung der Landschaftsarchitektin Müller schließen mit 23.234,20 Euro.

Holaschke, Oberbürgermeister	Thalmann, Bürgermeister
------------------------------	-------------------------

Hinzu kamen Planungsleistungen für Vermessung, Büro Ebeling, in Höhe von 1.466,68 Euro und Statik, Büro Bfb Baukonstruktionen, in Höhe von 4.688,50 Euro.

Die Schlussabrechnungssumme der Maßnahme beträgt 163.229,00 Euro. Die Mehrkosten begründen sich durch die weitergehenden erforderlichen Gründungsmaßnahmen aus dem Standsicherheitsnachweis des Ingenieurbüros Bfb Baukonstruktionen.

Nach Absprache mit dem Landratsamt ist die Maßnahme ökokontofähig, die Maßnahme wurde monetär bewertet und wird entsprechend auf dem Ökokonto der Stadt Eppingen verbucht.

Die Einzelheiten können der beigefügten Kostenaufstellung entnommen werden.

Edlinger, Sachbearbeiter

Kunz, Geschäftsbereichsleiterin

Anlage(n):

Anlage Bienhölde Trockenmauer Sanierung Schlussabrechnung Vorlage Nr 007 2016