

# Schlussabrechnung

Stand:

08.01.2025



## Maßnahme: BG Im Wolfsberg/Im Obenaus

Investitionsauftrag I54105015770

Ansatz

Auszahlungen

untergegangene Mittel

Im Finanzhaushalt des Jahres 2023 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bereitgestellt :

155.000,00 €

198.319,55 €

43.319,55 €

**Gesamtfinanzierung**

155.000,00 €

198.319,55 €

43.319,55 €

| 1                                                                  | 2                                                   |                       |                              | 3                     | 4                  | 5                 | 6              | 7                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Zeile / Nummer                                                     | Leistungsbereich                                    | Firma (Auftragnehmer) | Kosten-<br>gruppe<br>DIN 276 | Kosten-<br>berechnung | Auftrags-<br>summe | Auszahlungen      | Schlusszahlung | Mehrauszahlungen<br>Minderauszahl. (-)<br>(aus Spalte 5-3)<br>€ |
|                                                                    |                                                     |                       |                              | €                     | €                  | €                 |                |                                                                 |
| <b>Herstellungskosten</b>                                          |                                                     |                       |                              |                       |                    |                   |                |                                                                 |
| <b>Baukosten</b>                                                   |                                                     |                       |                              |                       |                    |                   |                |                                                                 |
| 1                                                                  | Tiefbauarbeiten                                     | Fa. Reimold GmbH      |                              | 109.070,20            | 109.070,20         | 130.930,49        | X              | 21.860,29                                                       |
| 2                                                                  | Tiefbauarbeiten                                     | Fa. Theo Weiß GmbH    |                              |                       | 826,57             | 826,57            | X              | 826,57                                                          |
| 3                                                                  | Pflanzung/Pflege                                    | Fa. Becker GmbH       |                              |                       | 19.898,32          | 11.593,22         | X              | 11.593,22                                                       |
| 4                                                                  | Metallbauarbeiten                                   | Agroa                 |                              |                       | 43,18              | 43,18             | X              | 43,18                                                           |
| 5                                                                  | Beleuchtung                                         | Netze BW              |                              | 10.000,00             | 13.583,80          | 13.583,80         | X              | 3.583,80                                                        |
| 6                                                                  | Beleuchtung                                         | F8 GmbH               |                              | 10.000,00             | 17.528,11          | 17.570,20         | X              | 7.570,20                                                        |
|                                                                    | <b>Summe Baukosten</b>                              |                       |                              | <b>129.070,20</b>     | <b>160.950,18</b>  | <b>174.547,46</b> |                | <b>45.477,26</b>                                                |
| <b>Planung / Durchführung von Bauvorhaben (700 Baunebenkosten)</b> |                                                     |                       |                              |                       |                    |                   |                |                                                                 |
| 1                                                                  | Veröffentlichung der Ausschreibung                  | Staatsanzeiger        |                              | 200,00                | 178,50             | 178,50            | X              | -21,50                                                          |
| 2                                                                  | Vermessung                                          | Frank Brunner         |                              | 1.000,00              | 727,09             | 727,09            | X              | -272,91                                                         |
| 3                                                                  | Vermessung                                          | ÖbVI Wolfgang Ebeling |                              | 2.229,80              | 288,58             | 288,58            | X              | -1.941,22                                                       |
| 4                                                                  | Planungskosten                                      | IST GmbH              |                              | 20.000,00             | 20.000,00          | 21.009,80         |                | 1.009,80                                                        |
| 5                                                                  | Sigeko                                              | IST GmbH              |                              | 2.500,00              | 2.661,44           | 1.568,12          | X              | -931,88                                                         |
|                                                                    | <b>Summe Planung / Durchführung von Bauvorhaben</b> |                       |                              | <b>25.929,80</b>      | <b>23.855,61</b>   | <b>23.772,09</b>  |                | <b>-2.157,71</b>                                                |
|                                                                    | <b>Summe Gesamtbaukosten</b>                        |                       |                              | <b>155.000,00</b>     | <b>184.805,79</b>  | <b>198.319,55</b> |                | <b>43.319,55</b>                                                |